

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年01月22日

計画の名称	石狩湾新港における港湾利用の効率性・安全性の向上（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	石狩湾新港管理組合													
計画の目標	大規模災害時において、緊急輸送道路や流通拠点を確保し安定的な物流網を構築するため、「石狩湾新港港湾計画」に基づく臨港道路整備により港湾利用の効率性・安全性の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		716	A	716	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	臨港道路715mの整備により港湾利用の効率性・安全性の向上を図り、安定的な輸送ルートを確認。 臨港道路整備により安定的な輸送ルートが確保された延長が全体に占める割合を算出する。 (当該ルートにおける安定的輸送確保率) = (確保済み715m) / (確保が必要な延長715m)	0%	49%	100%
2	臨港道路1,950mの整備により港湾利用の効率性・安全性の向上を図り、安定的な輸送ルートを確認。 臨港道路整備により安定的な輸送ルートが確保された延長が全体に占める割合を算出する。 (当該ルートにおける安定的輸送確保率) = (確保済み1,950m) / (確保が必要な延長1,950m)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靭化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
北海道強靭化計画、石狩市強靭化計画に基づき実施される要素事業：A02-001 北海道強靭化計画、小樽市強靭化計画に基づき実施される要素事業：A02-002												

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-001	港湾	北海道	石狩湾新 港管理組 合	直接	石狩湾新港 管理組合	重要	建設	臨港道路東線 道路整備	幅員W=6.5m、延長L=715m	石狩湾新港・東 地区						216	1.46	-	
	A02-002	港湾	北海道	石狩湾新 港管理組 合	直接	石狩湾新港 管理組合	重要	建設	臨港道路西幹線 道路整備	幅員W=8.5m、延長L=1,950m	石狩湾新港・西 地区						500		-	
												小計						716		
											合計							716		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 石狩湾新港管理組合	事後評価の実施時期 令和6年度
	公表の方法 石狩湾新港管理組合ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨港道路東線の道路整備により、安全で円滑な車両の通行が実現された。</li> <li>・臨港道路西幹線の道路整備については、他事業との調整を図る必要が生じたため、計画期間内での整備を見送った。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨港道路東線の道路については、維持管理計画書に基づき、計画的に港湾施設の管理を実施する。</li> <li>・臨港道路西幹線の道路整備については、他事業との調整を図り、適切な実施時期を見定め、事業を推進する。</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	整備により港湾利用の効率性・安全性の向上を図られた臨港道路	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	整備により港湾利用の効率性・安全性の向上を図られた臨港道路	
	最終目標値	100%
	最終実績値	0%

(参考様式)

# 社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	1 石狩湾新港における港湾利用の効率性・安全性の向上（防災・安全）	交付対象	石狩湾新港管理組合
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）		

